



MUNICIPIO DE DELICIAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: No. 19-OP/2017-LE

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PÚBLICA

LUGAR Y FECHA: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Publicas, en la ciudad de Delicias, Chihuahua, siendo las **doce** horas del día **13** de **SEPTIEMBRE** de **2017**, se procedió al presente acto.

OBJETO: Entrega y recepción de los trabajos relativos a: **“ELECTRIFICACION DE AMPLIACION DE LA COLONIA REVOLUCION PRIMERA ETAPA”**, los que fueron ejecutados por el **ING. MOISES MANUEL GARCIA GARCIA**, de la empresa denominada **OLAGUE ELECTROMECHANICS & TURBINE SUPPORT S.A. DE C.V.**, y que se reciben por la **Dirección de Obras Públicas**.

INTERVIENEN: Por la Dirección de Obras Públicas, el **ING. GABRIELA FLORES GUTIERREZ**, en su calidad de **DIRECTOR**, quien recibe; por la Empresa Contratista el **ING. JOSE ARTEMIO OLAGUE DE LA CRUZ**, en su calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** quien entrega.

TECNICOS

RESPONSABLES: Por la Dirección de Obras Publicas, el **ING. JESUS ESTEBAN SANCHEZ RODRIGUEZ** en su calidad de **SUPERVISOR DE OBRA**, por la Empresa el **ING. JOSE ARTEMIO OLAGUE DE LA CRUZ**, en su calidad de **REPRESENTANTE LEGAL**.

**DATOS
BASICOS**

Contrato Número: **No. 19-OP/2017-LE** de fecha **8- AGOSTO- 2017**.

MONTO

CONTRATADO: Contrato Original: **\$1,331,036.44** (un millón trescientos treinta y un mil treinta y seis pesos 44/100 M.N.) Cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado.

**PERIODO DE
EJECUCION:**

Contrato Original: **9 DE AGOSTO DE 2017 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2017**.
Fecha real de terminación: **12 DE SEPTIEMBRE 2017**

GARANTIAS:
SE RECIBIERON LAS RESPECTIVAS EN EL AREA DE CONTROL DE OBRA.

RELACION DE PAGOS DE EST. /FACT:

ESTIMACION 1 \$1,145,676.33

SUBTOTAL \$1,145,676.33


I.V.A \$183,308.21

TOTAL \$ 1,328,984.54

El servidor queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, y de acuerdo a la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otro asunto que asentar, se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.


POR LA "DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS"




ING. GABRIELA FLORES GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES.



ING. EDGAR SALVADOR HOLGUIN GAXIOLA
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALES.




ING. FULVIO OCTAVIO SANCHEZ ESPEJO
JEFE DEPTO. CONSTRUCCION.



ING. JESUS ESTEBAN SANCHEZ
RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE OBRA.

POR "EL SERVIDOR"



ING JOSE ARTEMIO OLAGUE DE LA CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL